

PAM

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

PAVIMENTAÇÃO

Município:	SANTO ANTONIO DO SUDESTE	SAM	46	Edital no Município	Procédimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasso do Concedente	1.425.000,00	94,42%				
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	LOTE nº	1	Data	21/03/2022	Dias	70	Data	09/06/2022	nº	Contra-partida do Proponente	84.135,39	5,58%	
Quantidade:	11.138,82 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									Valor Total	1.509.135,39	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/
ITEM		5	1	2	3	4	5					ITEM (R\$)	TOTAL	
	Data Início		9/6/22	10/7/22	10/8/22	10/9/22	11/10/22							
	Data Fim		9/7/22	9/8/22	9/9/22	10/10/22	10/11/22							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100									3.882,40	0,26	
2	TERRAPLENAGEM		30	30	30	10								
3	BASE / SUB-BASE		10	30	30	25	5							
4	REVESTIMENTO			15	30	30	25					1.030.132,37	68,26	
5	MEIO-FIO E SARJETA			25	35	35	5					60.123,14	3,98	
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			5	40	30	25					383.325,69	25,40	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			10	35	35	20					15.550,17	1,03	
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10	35	35	20							
9	SERVIÇOS DIVERSOS		5	25	25	25	20							
10	DRENAGEM		25	30	30	15								
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		7	21	27	28	17					16.121,72	1,07	
TOTAIS		TOTAIS										1.509.135,39	100	

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM			PARCELAS					Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			1	2	3	4	5			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 3.865,95					1	3.865,95	0,24%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 216,45					1	216,45	0,01%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$							
2C		CONTRAPARTIDA	R\$							
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$							
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ 145.905,26	291.810,52	291.810,52	243.175,44		4	972.701,74	64,45%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ 8.614,59	17.229,19	17.229,19	14.357,66		4	57.430,63	3,81%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ 14.192,81	19.869,93	19.869,93	2.838,56		4	56.771,23	3,76%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ 837,98	1.173,17	1.173,17	167,60		4	3.351,91	0,22%
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ 18.097,75	144.781,96	108.586,47	90.488,73		4	361.954,91	23,98%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.068,53	8.548,27	6.411,20	5.342,67		4	21.370,68	1,42%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ 1.468,32	5.139,13	5.139,13	2.936,65		4	14.683,24	0,97%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ 86,69	303,43	303,43	173,39		4	866,93	0,06%
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$							
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$							
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$							
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ 1.065,60	3.196,81	4.110,19	4.262,42	2.587,90	5	15.222,92	1,01%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ 62,92	188,75	242,68	251,66	152,80	5	898,80	0,06%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 4.731,56	182.860,95	465.711,74	429.668,48	342.027,27		1.425.000,00	94,42%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 279,36	10.796,55	27.496,73	25.368,65	20.194,10		84.135,39	5,58%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO

R\$ 5.010,92 193.657,50 493.208,47 455.037,13 362.221,37

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %

R\$ 0,33% 12,83% 32,68% 30,15% 24,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %

R\$ 0,33% 13,16% 45,55% 76,00% 100,00%

1.509.135,39 100,00%

1.509.135,39 100,00%

OK OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
Eng. Civil Felipe Andrade Blich		Ricardo Antonio Ortina		21 de março de 2022

FELIPE ANDRADE BLICK
ENGENHEIRO CIVIL MAT 510
CREA/PR - SC 1192846/D