

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CONVÊNIO: 32/2022

OBJETO: Pavimentação asfáltica sobre pedras polidéricas

Data: 12/05/2022

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																		
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)																
		Realizado até 15/06/2022	16/06/2022 - 15/07/2022	16/07/2022 - 15/08/2022	16/08/2022 - 15/09/2022	16/09/2022 - 15/10/2022	16/10/2022 - 15/11/2022	16/11/2022 - 27/12/2022	Acumulado									
	Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Licitação e Contratação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Terraplenagem	24.988,76	0,00%	0,00	70,00%	17.492,13	30,00%	7.496,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24.988,76
3	Pavimentação Asfáltica	2.946.211,25	0,00%	0,00	5,00%	147.310,56	15,00%	441.931,68	15,00%	441.931,68	20,00%	589.242,25	10,00%	294.621,12	35,00%	1.031.173,96	100,00%	2.946.211,25
4	Ligantes Betuminosos	839.157,04	0,00%	0,00	5,00%	41.957,85	10,00%	83.915,70	10,00%	83.915,70	20,00%	167.831,40	15,00%	125.873,55	40,00%	335.662,84	100,00%	839.157,04
5	Drenagem e Obras Arte Correntes	62.841,84	0,00%	0,00	60,00%	37.705,10	40,00%	25.136,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	62.841,84
6	Sinalização	22.498,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.498,55	100,00%	22.498,55
		3.895.697,44	0,00%	0,00	6,28%	244.465,64	14,34%	558.480,75	13,50%	525.847,38	19,43%	757.073,65	10,79%	420.494,67	35,66%	1.389.335,35	100,00%	3.895.697,44

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																		
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)																
		Realizado até 15/06/2022	16/06/2022 - 15/07/2022	16/07/2022 - 15/08/2022	16/08/2022 - 15/09/2022	16/09/2022 - 15/10/2022	16/10/2022 - 15/11/2022	16/11/2022 - 27/12/2022	Acumulado									
1	Estado			0,00		145.828,20		333.143,93		313.677,53		451.608,20		250.832,71		828.763,81		2.323.854,38
2	Município			0,00		98.637,44		225.336,82		212.169,85		305.465,45		169.661,96		560.571,54		1.571.843,06
3	Sub-total			0,00		244.465,64		558.480,75		525.847,38		757.073,65		420.494,67		1.389.335,35		3.895.697,44

Responsável Técnico: Eng. Civil Felipe Andrade Blick

CREA PR: SC-1192846/D