

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																							
Município:	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE			SAM	58	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente				R\$	1.496.240,58	95,00%					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	30/04/2024	Dias	70	Data	19/07/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS				R\$	78.799,25	5,00%					
Quantidade:	9.845,90	m²	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.575.039,83	100,00%					
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL							
			6	1	2	3	4	5	6																				
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30																					
	Data Início		19/7/24	19/8/24	19/9/24	20/10/24	20/11/24	21/12/24																					
	Data Fim		18/8/24	18/9/24	19/10/24	19/11/24	20/12/24	20/1/25																					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		66,02			14,16	14,16	5,66													4	7.726,42	0,49%						
2	TERRAPLENAGEM																					-							
3	DRENAGEM																					-							
4	BASE / SUB-BASE																					-							
5	REVESTIMENTO		3,91	25,96	25,03	26,16	15,52	3,42													6	1.050.358,10	66,69%						
6	MEIO-FIO E SARJETA																					-							
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		5,82	16,52	14,49	20,62	16,48	26,07													6	449.752,65	28,55%						
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						9,14	90,86													2	43.481,79	2,76%						
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-							
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					-							
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		5,35	24,90	24,58	26,02	17,32	1,83													6	23.720,87	1,51%						
TOTAIS																						1.575.039,83	100,00%						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
			R\$	1	2	3	4	5	6																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.845,78	-	1.039,33	1.039,33	415,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7.339,87	0,47%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	255,20	-	54,74	54,74	21,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		386,55	0,02%						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	39.014,32	259.031,13	249.751,51	261.026,75	154.859,91	34.125,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	997.808,68	63,35%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.054,68	13.641,83	13.153,12	13.746,93	8.155,67	1.797,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52.549,42	3,34%						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	24.866,04	70.581,95	61.908,75	88.099,26	70.411,05	111.384,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	427.251,52	27,13%						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.309,57	3.717,19	3.260,41	4.639,73	3.708,19	5.866,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22.501,13	1,43%						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	3.775,40	37.530,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41.306,40	2,62%						
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	198,83	1.976,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.175,39	0,14%						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	1.205,58	5.610,99	5.538,89	5.863,38	3.902,91	412,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22.534,11	1,43%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	63,49	295,50	291,70	308,79	205,55	21,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.186,76	0,08%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	69.931,71	335.224,08	318.238,47	356.028,72	233.364,71	183.452,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.496.240,58	95,00%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.682,94	17.654,52	16.759,97	18.750,19	12.290,11	9.661,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		78.799,25	5,00%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	73.614,65	352.878,60	334.998,44	374.778,91	245.654,82	193.114,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.575.039,83	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	4,67%	22,40%	21,27%	23,79%	15,60%	12,26%												1.575.039,83	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	4,67%	27,08%	48,35%	72,14%	87,74%	100,00%												OK	OK						
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito(a):				Assinatura:										data:								
FELIPE ANDRADE BLICK - CREA PR: SC-1192846/D							RICARDO ANTONIO ORTIÑA																						
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				29/04/2024 - seg	