



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: controleinterno@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

RELATÓRIO DE VISTORIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 029/2022

Data da Vistoria: 18/10/2023

Local: Estrada de Acesso KM 10, Comunidade do KM 10

Responsável pela Vistoria: NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO

INTRODUÇÃO:

A presente vistoria teve como propósito avaliar o andamento e a conformidade da execução das obras de Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) conforme estabelecido no processo licitatório Tomada de Preço 029/2022. Foram inspecionados os seguintes elementos: qualidade dos materiais, conformidade com o memorial descritivo, cumprimento do cronograma físico-financeiro, observância do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), conformidade com a planilha orçamentária e alinhamento com os projetos em anexo.

Durante a vistoria, as seguintes observações foram feitas:

Foi observado se os materiais utilizados estavam de acordo com as especificações do memorial descritivo e não foram identificadas irregularidades significativas quanto à qualidade dos materiais empregados.

Se a execução das obras estavam em conformidade com o memorial descritivo e os projetos em anexo ao processo licitatório. Não foram observados desvios substanciais em relação às especificações fornecidas.

Sendo que o progresso da obra estava de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido. Até o momento da vistoria, 90% do trabalho foi concluído conforme planejado.

Os gastos e despesas indiretas estão dentro do esperado de acordo com o BDI estipulado no processo licitatório. Não foram identificadas discrepâncias significativas entre os valores orçados e os gastos efetivos até o momento.

RECOMENDAÇÕES:

Com base nas observações feitas durante a vistoria, foi recomendadas as seguintes medidas:



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: controleinterno@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

Que a empresa mantenha o controle rigoroso da qualidade dos materiais utilizados, garantindo que atendam plenamente às especificações do memorial descritivo.

Monitore continuamente o andamento da obra para garantir que o cronograma físico-financeiro seja cumprido dentro dos prazos estabelecidos.

Realize revisões periódicas do BDI e da planilha orçamentária para garantir a precisão e adequação dos custos previstos.

CONCLUSÃO:

A vistoria realizada proporcionou uma visão abrangente do estado atual das obras de Ampliação e Reforma da UBS. Com base nas observações feitas, é concluído que a execução das obras está seguindo as diretrizes estabelecidas no processo licitatório. Recomenda-se que as medidas corretivas e preventivas mencionadas sejam implementadas para garantir a conclusão bem-sucedida do projeto, dentro dos padrões de qualidade e prazos estabelecidos.

Santo Antônio do Sudoeste; Pr, 18 de outubro de 2023.

Atenciosamente;

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO
Controle Interno