

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				CONSTRUÇÃO CIVIL					
Município:	santo Antônio do Sudoeste	SAM	49	Edital no Município		Procedimento prévio			675.000,00	94,13%	
Projeto:	centro de Convivência	LOTE nº	1	Data	21/03/2022	Dias	70	42.110,14	5,87%		
Quantidade:	300,00 m2	<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>							717.110,14	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)						TOTAL	% S/	
ITEM		6	1	2	3	4	5	6	ITEM (R\$)	TOTAL	
	Data Início		9/6/22	10/7/22	10/8/22	10/9/22	11/10/22	11/11/22			
	Data Fim		9/7/22	9/8/22	9/9/22	10/10/22	10/11/22	11/12/22			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		40	30	30				27.707,90	3,86	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		20	30	20	10	10	10	7.992,15	1,11	
3	FUNDACOES		20	40	40				4.368,00	0,61	
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10	60.848,37	8,49	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	20	30	25	10	74.668,00	10,41	
6	COBERTURA				50	50			77.218,18	10,77	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				20	30	30	20	33.431,00	4,66	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	10	20	20	20	20	103.206,00	14,39	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		10	20	20	20	20	10	88.458,58	12,34	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				20	30	30	20	191.864,86	26,76	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	10	20	20	20	20	12.002,10	1,67	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		10	20	20	20	20	10	35.345,00	4,93	
<b>TOTAIS</b>								<b>TOTAIS</b>	717.110,14	100	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)											
ITEM			PARCELAS						Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			1	2	3	4	5	6			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 10.432,33	7.824,25	7.824,25				3	26.080,84	3,64%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$ 650,83	488,12	488,12				3	1.627,06	0,23%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$ 1.504,57	2.256,85	1.504,57	752,28	752,28	752,28	6	7.522,83	1,05%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$ 93,86	140,79	93,86	46,93	46,93	46,93	6	469,32	0,07%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$ 822,30	1.644,60	1.644,60				3	4.111,50	0,57%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 51,30	102,60	102,60				3	256,50	0,04%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$ 5.727,52	11.455,05	11.455,05	11.455,05	11.455,05	5.727,52	6	57.275,23	7,99%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ 357,31	714,63	714,63	714,63	714,63	357,31	6	3.573,14	0,50%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$ 3.514,17	7.028,33	14.056,67	21.085,00	17.570,84	7.028,33	6	70.283,35	9,80%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$ 219,23	438,47	876,93	1.315,40	1.096,16	438,47	6	4.384,65	0,61%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$		36.341,89	36.341,89			2	72.683,77	10,14%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$		2.267,20	2.267,20			2	4.534,41	0,63%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R\$		6.293,57	9.440,36	9.440,36	6.293,57	4	31.467,86	4,39%
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$		392,63	588,94	588,94	392,63	4	1.963,14	0,27%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$ 9.714,55	9.714,55	19.429,11	19.429,11	19.429,11	19.429,11	6	97.145,54	13,55%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$ 606,05	606,05	1.212,09	1.212,09	1.212,09	1.212,09	6	6.060,46	0,85%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$ 8.326,41	16.652,82	16.652,82	16.652,82	16.652,82	8.326,41	6	83.264,12	11,61%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$ 519,45	1.038,89	1.038,89	1.038,89	1.038,89	519,45	6	5.194,46	0,72%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES,	TESOURO	R\$		36.119,63	54.179,45	54.179,45	36.119,63	4	180.598,17	25,18%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$		2.253,34	3.380,01	3.380,01	2.253,34	4	11.266,69	1,57%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$ 1.129,73	1.129,73	2.259,46	2.259,46	2.259,46	2.259,46	6	11.297,31	1,58%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$ 70,48	70,48	140,96	140,96	140,96	140,96	6	704,79	0,10%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R\$ 3.326,95	6.653,89	6.653,89	6.653,89	6.653,89	3.326,95	6	33.269,47	4,64%
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$ 207,55	415,11	415,11	415,11	415,11	207,55	6	2.075,53	0,29%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 44.498,54	64.360,09	160.235,52	178.249,32	138.393,26	89.263,28		675.000,00	94,13%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 2.776,06	4.015,13	9.996,36	11.120,15	8.633,72	5.568,72		42.110,14	5,87%
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$ 47.274,60	68.375,22	170.231,87	189.369,47	147.026,98	94.832,00		717.110,14	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$ 6,59%	9,53%	23,74%	26,41%	20,50%	13,22%		717.110,14	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$ 6,59%	16,13%	39,87%	66,27%	86,78%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito:				
Eng. Civil Felipe Andrade Blick											