



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - L DATA: 12/07/22
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
 EMPRESA: PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO 240 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	PRazo EXECUÇÃO 240 DIAS				
																		BDI	26,0150%			
																		VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,34%	3.897,49	100,00%															3.897,49	3.092,88		
02	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1,53%	17.485,44	100,00%															17.485,44	13.875,68		
03	MOVIMENTO DE TERRA	0,82%	2.350,85	25,00%	4.701,70	50,00%		2.350,85	25,00%										9.403,41	7.462,13		
04	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	40,49%	138.706,68	30,00%	138.706,68	30,00%	138.706,68	30,00%	46.235,56	10,00%									462.355,58	366.905,08		
05	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,83%	19.962,84	30,00%	19.962,84	30,00%	33.271,40	50,00%	6.654,28	10,00%									66.542,81	52.805,45		
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,95%			10.836,84	100,00%													10.836,84	8.599,64		
07	COBERTURA	7,07%						40.349,69	50,00%	40.349,69	50,00%								80.699,39	64.039,49		
08	REVESTIMENTOS	22,42%				51.202,55	20,00%	102.405,11	40,00%	51.202,55	20,00%	51.202,55	20,00%						256.012,77	203.160,49		
09	ESQUADRIAS	5,00%								11.425,78	20,00%			34.277,35	60,00%				57.128,92	45.335,00		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8,11%	4.631,55	5,00%	4.631,55	5,00%	9.263,11	10,00%				18.526,21	20,00%	27.789,32	30,00%	27.789,32	30,00%		92.631,06	73.507,94		
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, PLUVIAL, INCÊNDIO E APARELHOS	7,28%	4.156,81	5,00%	4.156,81	5,00%	4.156,81	5,00%	12.470,43	15,00%		8.313,62	10,00%	16.627,24	20,00%	8.313,62	10,00%		83.136,22	65.973,25		
12	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,15%														1.680,93	100,00%		1.680,93	1.333,91		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	171.228,83	15,00%	182.996,42	16,03%	236.600,55	20,72%	210.465,93	18,43%	117.945,94	10,33%	97.781,79	8,56%	70.380,29	6,16%	54.411,11	4,77%	1.141.810,86	906.090,94	
VALOR PROPOSTO			R\$ 1.141.810,86		171.228,83	15,00%	182.996,42	16,03%	236.600,55	20,72%	210.465,93	18,43%	117.945,94	10,33%	97.781,79	8,56%	70.380,29	6,16%	54.411,11	4,77%	926.083,13	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			0,000000%																			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				171.228,83	15,00%	354.225,25	31,02%	590.825,80	51,74%	801.291,73	70,18%	919.237,67	80,51%	1.017.019,46	89,07%	1.087.399,75	95,23%	1.141.810,86	100,00%			