

**PAM 2024** SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID **CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**

Município:	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	SAM	56	Edital no Município	Procédimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	1.500.000,00	79,10%					
Projeto :	MEU CAMPINHO - 4 Praças/Meu Campinho	LOTE nº	1 a 4	Data	23/04/2024	Dias	70	Data	12/07/2024	Sigla	PAM	nº	240	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	396.447,11	20,90%

Quantidade:	<b>1.674,00</b>	m2	<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>																Valor Total	1.896.447,11	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL
ITEM		ok 8	1	2	3	4	5	6	7	8											
		ok 240	30	30	30	30	30	30	30	30											

	Data Início		12/7/24	12/8/24	12/9/24	13/10/24	13/11/24	14/12/24	14/1/25	14/2/25										
	Data Fim		11/8/24	11/9/24	12/10/24	12/11/24	13/12/24	13/1/25	13/2/25	16/3/25										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	99,2	0,8														2	293.718,37	15,49
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	3,0	92,8	4,0	0,1			0,2									5	326.327,80	17,21
3	FUNDACOES	%	5,9	82,4					11,7									3	14.348,54	0,76
4	ESTRUTURAS	%		100,0														1	66.321,03	3,50
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		4,9	44,7	44,7			5,7									4	342.371,61	18,05
6	COBERTURA	%																		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			20,1	0,5	0,7	10,2	0,5	68,0								6	89.753,31	4,73
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																		
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	0,1	0,1	3,7	5,6	41,5	8,3	4,1	36,6								8	763.376,40	40,25
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%							18,9	81,1								2	230,05	0,01

<b>TOTAIS</b>												1.896.447,11	100,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)**

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6	7	8											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	230.365,88	1.951,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	232.317,34	12,25%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	60.885,26	515,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61.401,03	3,24%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	7.614,24	239.577,57	10.195,34	283,92	-	438,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	258.109,86	13,61%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.012,43	63.319,89	2.694,61	75,04	-	115,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	68.217,94	3,60%	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	665,05	9.353,86	-	-	-	1.330,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.349,02	0,60%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	175,77	2.472,21	-	-	-	351,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.999,52	0,16%	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	52.456,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52.456,80	2,77%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	13.864,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.864,23	0,73%	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	13.187,95	121.074,57	121.074,57	-	15.462,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	270.799,76	14,28%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.485,55	31.999,78	31.999,78	-	4.086,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	71.571,85	3,77%	
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	14.240,72	369,15	489,84	7.269,44	369,15	48.252,33	-	-	-	-	-	-	-	6	70.990,62	3,74%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.763,79	97,57	129,46	1.921,30	97,57	12.753,00	-	-	-	-	-	-	-	6	18.762,69	0,99%	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	543,42	724,55	22.581,92	33.691,74	250.755,91	49.994,20	24.815,96	220.686,94	-	-	-	-	-	-	-	8	603.794,64	31,84%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	143,62	191,50	5.968,36	8.904,66	66.274,30	13.213,37	6.558,81	58.327,13	-	-	-	-	-	-	-	8	159.581,76	8,41%	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	34,46	147,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	181,96	0,01%	
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	9,11	38,98	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48,09	0,00%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	239.188,59	317.252,20	168.092,55	155.419,38	251.245,75	59.066,99	40.647,78	269.086,76	-	-	-	-	-	-	-		1.500.000,00	79,10%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	63.217,08	83.849,14	44.426,54	41.077,04	66.403,77	15.611,29	10.743,13	71.119,11	-	-	-	-	-	-	-		396.447,11	20,90%	

<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>	R\$	302.405,67	401.101,34	212.519,09	196.496,43	317.649,52	74.678,28	51.390,91	340.205,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.896.447,11	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>	R\$	15,95%	21,15%	11,21%	10,36%	16,75%	3,94%	2,71%	17,94%										1.896.447,11	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>	R\$	15,95%	37,10%	48,30%	58,66%	75,41%	79,35%	82,06%	100,00%										OK	OK

Responsável Técnico - assinatura digital: **FELIPE ANDRADE BLICK - CREA SC - 1192846/d/d**

Prefeito(a) - assinatura digital: **RICARDO ANTONIO ORTIÑA**