

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	PRIORIDADE Nº 72	SAM	56
Projeto :	MEU CAMPINHO - 4 Praças/Meu Campinho	LOTE nº	1 a 4	
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Local da Obra:	Diversos Bairros	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	24/04/2024 - qua	
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.896.447,11	Valor total Mão de Obra:	R\$ 379.865,79	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.516.581,32
			20,03%		79,97%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL (OK):	240	R\$ 1.896.447,11	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 302.405,67	Praça 7 de setembro e Vila Catarina: serviços iniciais, tapumes, locação e escavações nos campos de futebol; Praça Vila Nova: serviços iniciais, tapumes, limpeza mecanizado terreno, locação e escavações da ATI; Praça Entre Rios: serviços iniciais, limpeza mecanizada do terreno, locação, escavações e fundações.
Etapa 2	30	R\$ 401.101,34	Drenagem campo, fundações e estruturas do campo.
Etapa 3	30	R\$ 212.519,09	Parte das instalações elétricas do Campo e parte do alambrado do campo.
Etapa 4	30	R\$ 196.496,43	Locações e escavações da ATI e conclusão do alambrado do campo
Etapa 5	30	R\$ 317.649,52	Paver do campo com base, base do paver da ATI e eletroduto da ATI.
Etapa 6	30	R\$ 74.678,28	Locação e escavações e fundações do Parquinho - API3, paver e pisos da ATI ,base para paver da implantação .
Etapa 7	30	R\$ 51.390,91	Parte do Paver da Implantação, paver do parquinho - API 03, eletroduto e gradil da API, plantio de grama e parte do piso emborrachado da API.
Etapa 8	30	R\$ 340.205,88	Conclusão do piso emborrachado do Parquinho, Cabos e postes do parquinho e ATI, cabos e luminárias do campo, equipamentos do parquinho e da ATI, trave do campo e limpeza geral de obra.