



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CAMPI
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 26/06/24
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,25%	1.294,38	100,00%				0,00%		0,00%			0,00%		0,00%	1.294,38	1.080,00
02	INFRA ESTRUTURA	6,59%	6.796,97	100,00%												6.796,97	5.671,23
03	SUPRA ESTRUTURA	4,55%	3.288,36	70,00%	1.409,30	30,00%										4.697,66	3.919,61
04	ALVENARIA	18,33%	11.347,38	60,00%	7.564,92	40,00%										18.912,30	15.779,96
05	COBERTURA	16,72%			17.247,63	100,00%										17.247,63	14.391,00
06	FORRO	5,07%			5.224,86	100,00%										5.224,86	4.359,50
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,37%	1.223,99	50,00%	1.223,99	50,00%										2.447,97	2.042,53
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	19,32%	9.963,52	50,00%	9.963,52	50,00%										19.927,04	16.626,64
09	REVESTIMENTOS	15,97%	4.942,61	30,00%	11.532,75	70,00%										16.475,36	13.746,64
10	ESQUADRIAS	9,59%			9.888,34	100,00%										9.888,34	8.250,59
11	LIMPEZA GERAL	0,23%			240,30	100,00%										240,30	200,50
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	38.857,21	37,67%	64.295,60	62,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	103.152,81	86.068,20	
VALOR PROPOSTO																	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS					37,67%		62,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				38.857,21	37,67%	103.152,81	100,00%	103.152,81	100,00%	103.152,81	100,00%	103.152,81	100,00%	103.152,81	100,00%		